



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८



बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका
डोटी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल




महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन



२०७८

बोगटान फुडिसल गाउँपालिका
डोटी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको
वार्षिक प्रतिवेदन
२०७८



बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका
डोटी

महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to Nation)*

गन्तव्य (MISSION)

मूल्य मान्यता (Core Values)

| | |
|--------------|--------------------------|
| निष्ठा | <i>(Integrity)</i> |
| स्वतन्त्रता | <i>(Independence)</i> |
| व्यावसायिकता | <i>(Professionalism)</i> |
| पारदर्शिता | <i>(Transparency)</i> |
| जवाफदेहिता | <i>(Accountability)</i> |

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको २०७८/७९ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको उद्देश्यमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु साथै स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलाएर कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरू मूलतः आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा नगरेको, तर्जुमा भएका कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको, आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको बाँकी अनुदान वर्षान्तमा फिर्ता नगरेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको लगायतका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजनाको छनौट गरी खर्च गरेको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि निर्भर रहेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनसहभागिता नजुटेको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, दरबन्दी वेगारका कर्मचारी नियुक्ति गरेको, उपभोक्ता समितिको कार्यमा सेवा प्रवाह सहज र व्यवस्थित नभएको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा जिन्सी एवं सम्पत्ति अभिलेख नराखेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैङ्क हिसाब नभिकेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका व्यहोराहरू आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बाबजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

२०७९ चैत्र

(टंकमणि शर्मा दंगाल)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor General

अनूपमनगर, काठमाडौं, नेपाल
Anupmanagar, Kathmandu, Nepal

नेपाल
प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय
(सुदूरपश्चिम प्रदेश)

पत्र संख्या: २०७९।८०

च.नं. ५३३

मिति: २०७९।१२।२९

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षज्यू,

बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय,
डोटी।

कैफियत सहितको राय

हामीले बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७९ आषाढ ३२ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

- गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षणको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
- लेखापरीक्षणबाट रु.५ करोड २६ लाख ५६ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु.१ करोड ६५ लाख ५७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु.२ करोड ६९ लाख १० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२८ लाख २० हजार र पेशकी बाँकी रु. ६३ लाख ६९ हजार रहेको छ । पालिकाको गतवर्ष सम्म रु.६ करोड ९६ लाख ३२ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्यौट एवं यो वर्ष कायम भएको बेरुजू समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु.१२ करोड २२ लाख ८८ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको बेरुजू वर्गीकरण र अद्यावधिक बेरुजू स्थितिको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।
- गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । कार्यालयबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
- आम्दानी तथा खर्चको स्रोत नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आश्रयता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्रयताले सामान्य स्तरको आश्रयतासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तिलाई सारभूतरूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

(तारा प्रसाद पाण्डे)

नायब महालेखापरीक्षक

बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, डोटी

१. चालु वर्षको बेरजू २०७८।७९

१.१. बेरजू बर्गिकरण (बिनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

| प्रारम्भिक बेरजू | | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरजू | | | बेरजू | | | | | | |
|------------------|------|-------|-----------------------|------|-----|-------------|------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|--------|
| दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेस्की |
| संश्लेषिक | तगती | | संश्लेषिक | तगती | | संश्लेषिक | तगती | | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | |
| १६ | ३६ | ५२६५६ | ० | ० | ० | १६ | ३६ | ५२६५६ | १६५५७ | २८२० | २६९९० | ० | ० | २९७३० | ६३६९ |

२. अघावधिक बेरजू स्थिति २०७८।७९

(रु. हजारमा)

| जिल्ला | गत वर्ष सम्मको बाँकी | समायोजन | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी बेरजू | यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरजू | यो वर्षको बेरजू | कुल बेरजू बाँकी |
|--------------------------------|----------------------|---------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, डोटी | ६९६३२ | ० | ० | ६९६३२ | ० | ५२६५६ | १२२२८८ |

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९

कार्यालय र स्थान : बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी , बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका , डोटी

| पद | नाम | कार्यकाल सुरु मिति | कार्यकाल समाप्त मिति |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| कार्यालय प्रमुख | bharat Bahadur Chand | २०७८-९-१ | हाल सम्म कार्यरत |
| लेखा प्रमुख | Min Bahadur Chand | २०७८-९-१ | हाल सम्म कार्यरत |
| बेरुजु रकम | | | ५२,६५६,३८३.७४ |

स्थानीय तह :

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| गत वर्षको जिम्मेवारी | २,३६,०८,४८३.०२ | | |
| | आम्दानी | खर्च | |
| संघीय सरकारबाट अनुदान | ३२,०३,७५,००० | चालु खर्च | २४,२८,४२,१२६.९४ |
| प्रदेश सरकारबाट अनुदान | १,९७,१६,००० | पूँजीगत खर्च | १३,३३,७७,४४६.२७ |
| राजस्व बाँडफाँट | ७,५७,८०,०७३.६९ | वित्तीय/अन्य व्यवस्था | १०,९५,७३,३६१.५५ |
| आन्तरिक आय | २४,१८,६४९ | | |
| अन्य आय | ८,२५,३१,२९०.९८ | | |
| कुल आय | ५०,०८,२१,०१३.६७ | कुल खर्च | ४८,५७,९२,९३४.७६ |
| बाँकी मौज्जात | ३,८६,३६,५६१.८१ | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------------|--|------------|---------------------------|--------------|------|--|----------|--|-------|-----|-----|-------|-----|-----|---|----------------------|--|-------------|---|-----------|--------------|--|-----|--|--|---|--------------|--------------|--|-------|-------------|--|---|---------------------------|---|---|-------------|--|--|---|-------------|---|----|----------------|----------|------------|---|----------------|---|--|
| १ | | | <p>लेखापरीक्षण: लेखापरीक्षणमा पेश भएको श्रेस्ता तथा आर्थिक कारोबारहरूको जोखिम विश्लेषण, लेखापरीक्षण नीति, मापदण्ड, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, व्यवसायिक लेखापरीक्षणका असल अभ्यासको आधारमा तयार गरीएको स्वीकृत लेखापरीक्षण योजना, कार्यक्रम र लेखापरीक्षणको विधि अनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षणको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोबार र वित्तिय विवरणको शुद्धताको जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराहरू उपर मिति २०७९।६।१२ मा व्यवस्थापनसँग छलफल गरी कायम भएका व्यहोराहरू निम्न अनुसार छन् :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | <p>परिचय: स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु वोगटान फुडसिल गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस गाउँपालिका अन्तर्गत ७ वडा, ३८ सभा सदस्य, ३००.२२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा १७९०६ जनसंख्या रहेको छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | <p>एकीकृत आर्थिक विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि.न</th> <th colspan="2">आयतर्फ</th> <th colspan="2">सि.न</th> <th colspan="2">व्ययतर्फ</th> </tr> <tr> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> <th>रकम</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गत वर्षको जिम्मेवारी</td> <td></td> <td>२३६०८४८३.०२</td> <td>१</td> <td>चालु खर्च</td> <td>२४२८४२१२६.९४</td> </tr> <tr> <td></td> <td>नगद</td> <td></td> <td></td> <td>२</td> <td>पुँजिगत खर्च</td> <td>१३३३७७४४६.२७</td> </tr> <tr> <td></td> <td>बैङ्क</td> <td>२३६०८४८३।०२</td> <td></td> <td>३</td> <td>वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>राजश्व तर्फ</td> <td></td> <td></td> <td>४</td> <td>ऋण भुक्तानी</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>क)</td> <td>आन्तरिक राजश्व</td> <td>२४१८६४९.</td> <td>२४१८६४९.००</td> <td>५</td> <td>व्याज भुक्तानी</td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table> | सि.न | आयतर्फ | | सि.न | | व्ययतर्फ | | विवरण | रकम | रकम | विवरण | रकम | रकम | १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | २३६०८४८३.०२ | १ | चालु खर्च | २४२८४२१२६.९४ | | नगद | | | २ | पुँजिगत खर्च | १३३३७७४४६.२७ | | बैङ्क | २३६०८४८३।०२ | | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | ० | २ | राजश्व तर्फ | | | ४ | ऋण भुक्तानी | ० | क) | आन्तरिक राजश्व | २४१८६४९. | २४१८६४९.०० | ५ | व्याज भुक्तानी | ० | |
| सि.न | आयतर्फ | | सि.न | | व्ययतर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विवरण | रकम | रकम | विवरण | रकम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | २३६०८४८३.०२ | १ | चालु खर्च | २४२८४२१२६.९४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | नगद | | | २ | पुँजिगत खर्च | १३३३७७४४६.२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बैङ्क | २३६०८४८३।०२ | | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | राजश्व तर्फ | | | ४ | ऋण भुक्तानी | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क) | आन्तरिक राजश्व | २४१८६४९. | २४१८६४९.०० | ५ | व्याज भुक्तानी | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | | | | | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------|
| | | | ख) संघिय सरकार प्राप्त राजस्व | ७३५५४४२८।७१ | ७३५५४४२८.७ | ६ प्रकोप व्यवस्थापन खातावाट खर्च | १२६००२७. | १२६००२७.०० |
| | | | ग) प्रदेश सरकार प्राप्त राजस्व | २२२५६४४।९८ | २२२५६४४.९८ | ७ विविध खर्च खातावाट खर्च | ३५५५००. | ३५५५००.०० |
| | | | घ) अन्य आय | ० | | ८ धरौटी फिर्ता | २६०५३८९.४ | २६०५३८९.४ |
| | | | ३ वित्तीय हस्तान्तरण संघ | | ३२०३७५०००.०० | ९ शसर्त अनुदान फिर्ता | ३४६०४६६९.९ | ३४६०४६६९.९ |
| | | | क) वित्तीय समानिकरण अनुदान | ८४१०००००.०० | | १० सामाजिक सुरक्षा खर्च | ६१८०४२६५. | ६१८०४२६५.०० |
| | | | ख) शसर्त अनुदान | २२९५७५०००.०० | | ११ एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार खर्च | ८४९७६४२.२५ | ८४९७६४२.२५ |
| | | | ग) समपुरक अनुदान | ४२०००००.०० | | १२ गरिवसंग विश्वेर कार्यक्रम | ४४५८६८. | ४४५८६८.०० |
| | | | घ) विशेष अनुदान | २५०००००.०० | | मौज्दात | | ३८६३६५६१.८१ |
| | | | ४ प्रदेश सरकारवाट प्राप्त अनुदान | | १९७१६०००.०० | १३ | | |
| | | | | | | १४ वैङ्क मौज्दात संचित कोष खाता | ३१०७३९६२.५ | |
| | | | क) वित्तीय समानिकरण अनुदान | ५७०१०००.०० | | १५ विविध खर्च खाताको मौज्दात | ३२४४७.५ | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | | | | | | बेरुजु रकम | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|----|---|------------|--------------|--|
| | | | ख) | शसर्त अनुदान | ९०१५०००.०० | | | १६ | धरौटी खाताको मौज्दात | ३८२८४४५.५५ | | |
| | | | ग) | विशेष अनुदान | ५००००००.०० | | | १७ | प्रकोप व्यवस्थापन खाताको मौज्दात | ३७०१७०६.२६ | | |
| | | | घ) | अन्य अनुदान | | | | | | | | |
| | | | ५ | अन्तरस्थानीय तहबाट प्राप्त | ० | ० | | | | | | |
| | | | ६ | अन्य विविध | ० | ० | | | | | | |
| | | | ७ | स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता | ४९६१७३३.२६ | ४९६१७३३.२६ | | | | | | |
| | | | ८ | विविध खर्च खाता | ३८७९४७.५ | ३८७९४७.५ | | | | | | |
| | | | ९ | धरौटी खाता | ६४,३३,८३४.९७ | ६४३३८३४.९७ | | | | | | |
| | | | १० | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | | ६१८०४२६५.०० | | | | | | |
| | | | ११ | एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास कार्यक्रम | | ८४९७६४२.२५ | | | | | | |
| | | | १२ | गरिवसंग विध्वेर कार्यक्रम | | ४४५८६८.०० | | | | | | |
| | | | | जम्मा | | ५२४४२९४९६.५७ | | | | | ५२४४२९४९६.५७ | |
| ४ | | | चौमासिक खर्च | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|---|--------------|-------|--------|--------|------|--------------|-------|-------------|----------|-------------|-----|------|-------|-------|-------|--|
| | | | <p>आर्थिक वर्ष 207८/7९ को बजेट कार्यक्रम एवं आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, 2077 मा पूँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत भन्दा वढी अन्तीम चौमासिकको अन्तीम महिनामा खर्च गर्न नपाईने र आषाढमा मात्र २० प्रतिशत भन्दा वढी खर्च गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कूल</th> <th>प्रथम</th> <th>दोश्रो</th> <th>तेश्रो</th> <th>आषाढ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१३३३७७४४६.२७</td> <td>७२०००</td> <td>३४८८१९२२.९८</td> <td>९६३४८०००</td> <td>७२९४८४३६.२२</td> </tr> <tr> <td>१००</td> <td>०.५४</td> <td>२६.१५</td> <td>७२.३४</td> <td>५४.६९</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त अनुसार कूल पूँजीगत खर्च मध्ये प्रथम चौमासिकमा ० .५४ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा २६.१५ प्रतिशत, तेश्रो चौमासिकमा ७२.३४ प्रतिशत र आषाढ महिनामा मात्र ५४.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ। करिव कूल पूँजीगत खर्च मध्ये आधाभन्दा वढी वजेट खर्च आषाढ महिनामा भएकोले सन्तुलित वजेट कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन। अतः चौमासिक स्वीकृत कार्यक्रमले तोके अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्दछ।</p> | कूल | प्रथम | दोश्रो | तेश्रो | आषाढ | १३३३७७४४६.२७ | ७२००० | ३४८८१९२२.९८ | ९६३४८००० | ७२९४८४३६.२२ | १०० | ०.५४ | २६.१५ | ७२.३४ | ५४.६९ | |
| कूल | प्रथम | दोश्रो | तेश्रो | आषाढ | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३३३७७४४६.२७ | ७२००० | ३४८८१९२२.९८ | ९६३४८००० | ७२९४८४३६.२२ | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०० | ०.५४ | २६.१५ | ७२.३४ | ५४.६९ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | | | <p>वित्तिय विवरण:</p> <p>वित्तीय विवरण –स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाव राख्नुपर्दछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीय अनुसार पालिकाले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन्</p> <p>(क)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस नगरपालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन तथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । त्यसैले तोके बमोजिमका वित्तीय विवरणहरू तथा खाताहरू अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखांकन गर्नुपर्दछ ।</p> <p>(ख)स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा गत विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्त र खर्च भएको रकम स्पष्ट देखिने गरी हिसाब राख्ने र जिम्मेवारी एकिन गर्नुपर्दछ । तर स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको अन्त्यमा रु. ३१६२८९९२.९८ मौज्जात कायम भएकोमा यो वर्षको शुरुमा रु.२३६०८४८३.०२ जिम्मेवारी सारेको देखियो । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु. ८०२०५०९.९६ घटी जिम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने देखिएको रु</p> | ८,०२०,५०९.९६ | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बैरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| ६ | | | <p>बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएतापनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| ७ | | | <p>आन्तरिक नियन्त्रण:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन । यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन । -</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन ।</p> <p>- गाउँपालिकाले २०७७।७८ को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोबारको अनुसुची २११ बमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>- कार्यालयको श्रैस्ता र बैक बीचको हिसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैक हिसाव मिलान विवरण तयार नगरेको कारण हिसाव मिलान भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।</p> <p>गाउँपालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाउँपालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>- राजस्व संकलन सम्बन्धमा सुचना प्रविधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने गरेको देखिएन ।</p> <p>- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन ।</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|--|------------|
| | | | <p>–स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन ।</p> <p>गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने योजनाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजना बैंक खडा गरेको देखिएन ।</p> <p>– दिगो विकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरु तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन ।</p> <p>– गाउँपालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई जिन्सी सामान वितरण गरेको पाईयो ।</p> <p>– वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान सहितको अभिलेख देखिने गरी गाउँपालिकाको मूल जिन्सी खाता अध्यावधिक गरेको पाईएन ।</p> <p>– जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन ।</p> <p>– मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दिएको छैन । साथै भुक्तानीमा ETDS गरेको छैन ।</p> <p>– सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(३)मा उल्लेख भएवमोजिम उपभोक्ता समितिसंगको खरिद सम्झौतामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणहरु समेत उल्लेख नभई तोकिएवमोजिम खरिद सम्झौता भएको पाईएन ।</p> <p>– कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकिएको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन ।</p> <p>– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ अनुसार खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोकनु पर्नेमा तोकिएको पाईएन ।</p> <p>– ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन ।</p> <p>– गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन ।</p> <p>– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएको पाईएन ।</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> – सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 97 अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । – संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ मा गाउँपालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजनाको कार्य गर्न सम्झौता गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाईएन । – गाउँपालिकाले योजना/कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सो नगरेको र लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन । – सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन । – वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार गरेको पाईएन । शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्यनजर राख्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको पाईएन । – सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन । – गाउँपालिकाले कर्मचारीहरूको कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाईएन । – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 2073।12।25 को परिपत्र अनुसार यस गाउँपालिकामा समाहित भएका साविकका गाँउ विकास समितिको नाममा रहेका पेशकी तथा वेरुजुको लगत तयार गरेको पाईएन । तसर्थ गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकीए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । | |
| ८ | | | <p>कार्यक्रम संशोधन एवं रकमान्तर:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७९ मा गाउसभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट सीमा भित्र रही कुनै एक रकम शिर्षक नं.बाट पूजिगत रकम शिर्षक तर्फ बढीमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम कार्यक्रम संशोधन गरी रकमान्तर गर्न नसकिने, नीतिगत व्यवस्था भए बमोजिम पालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा पारीत भएका कार्यक्रमहरू कार्यपालिकाको पटके बैंकबाट वर्षान्तमा आएर ६६ वटा कार्यक्रमको रु.२ करोड २९ लाख ४८ हजार बजेट ८७ वटा टुक्रे कार्यक्रममा संशोधन रकमान्तर गरेको छ । अन्य भत्ता, प्रचार प्रसार, कोरोना कोष, जेष्ठ नागरिक सम्मान सञ्चार महशुल, भैपरी आउने चालु खर्च, करार कर्मचारीको तलब, नाफा मूलक फर्म लाई सञ्चालन अनुदान, अनुगमन तथा कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका क्रियाकलापमा करीब ८३ लाख बजेट थप गरी खर्च गरेको</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|--|--------------|---------------------|------|------|--------------|---|--------------|-------|-------|-------|---|---------------|--------|--------|-------|---|-----------------|-------|-------|-------|---|------------------------------------|-------|-------|-------|---|--------------------------------|--------|-------|-------|--|-------|--------|--------|-------|--|
| | | | देखिन्छ। अतः बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारीत गर्नु पूर्व योजनाको विस्तृत सर्भे, प्राथमिकीकरण गरेर योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | | | <p>पोषण विशेष कार्यक्रम :- भौ.नं.367, 2079/3/25, श्री मतर बहादुर साउँदले सुनौला 1000 दिनको कार्यक्रम गरेको भनी वार्ड नं.४ का 110 जना तथा वार्ड नं.६ का 75 जना समेत 185 जना सुत्केरी महिलालाई प्रति सुत्केरी 5 वटा (३ पोथी २ भाले) कुखुरा दरले 925 वटा दाना 600 केजी उक्त कुखुराको लागी आवश्यक दाना लगायतका रु.1664250।- बराबरको सामग्री वितरण गरेको देखियो । पोषण विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितीको सिफारीसमा कोभिड 19 को महामारीका कारण संकटापन्न विपन्न सुनौला 1000 दिने सुत्केरी महिलाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाको सुत्केरी भएको स्वास्थ्य प्रेक्स्पनका आधारमा कुखुरा वितरण गर्नु पर्नेमा समितीको सिफारीस वेगर प्रति कुखुरा रु.285।- दरले 230 वटा कुखुराको 65550।- दाना 2 केजी प्रति परीवार 452 केजी को 90 का दरमा रु.40680।- समेत 106230।- बराबरको मात्र कुखुरा तथा दाना वितरण गरेको देखियो । विल भरपाई वेगर वितरण गरे भन्दा बढी कुखुरा 695 वटा को 285।- दरले रु.198075।- दाना 148 केजी को 90 का दरले 12320।- समेत रु.211395।- असूल फर्छ्यौट हुनु पर्ने रु.</p> | २११,३९५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | | | <p>क्षेत्रगत बजेट र खर्च: स्थानीय तहको दिगो विकासकव प्राप्तीका लागी एकिकृत एवं क्षेत्रगत रुपमा आवश्यकता आधारमा प्राथमिकीकरण सहित बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नु पर्ने नितीगत व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाको २०७८।७९ को स्वीकृत क्षेत्रगत बजेट खर्चको विवरण देहाय अनुसार रहेको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>क्षेत्रगत कार्यक्रम</th> <th>बजेट</th> <th>खर्च</th> <th>खर्च प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आर्थिक विकास</td> <td>51679</td> <td>42872</td> <td>82.96</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सामाजिक विकास</td> <td>231452</td> <td>197758</td> <td>85.44</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पूर्वाधार विकास</td> <td>54227</td> <td>46435</td> <td>85.63</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>शुसासन तथा अन्तर सम्बन्धीत क्षेत्र</td> <td>10044</td> <td>67761</td> <td>67.45</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>प्रशासनिक एवं कार्यालय सञ्चालन</td> <td>107748</td> <td>82378</td> <td>76.45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>455150</td> <td>376219</td> <td>82.65</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | क्षेत्रगत कार्यक्रम | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत | १ | आर्थिक विकास | 51679 | 42872 | 82.96 | २ | सामाजिक विकास | 231452 | 197758 | 85.44 | ३ | पूर्वाधार विकास | 54227 | 46435 | 85.63 | ४ | शुसासन तथा अन्तर सम्बन्धीत क्षेत्र | 10044 | 67761 | 67.45 | ५ | प्रशासनिक एवं कार्यालय सञ्चालन | 107748 | 82378 | 76.45 | | जम्मा | 455150 | 376219 | 82.65 | |
| सि.नं. | क्षेत्रगत कार्यक्रम | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | आर्थिक विकास | 51679 | 42872 | 82.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सामाजिक विकास | 231452 | 197758 | 85.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | पूर्वाधार विकास | 54227 | 46435 | 85.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | शुसासन तथा अन्तर सम्बन्धीत क्षेत्र | 10044 | 67761 | 67.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | प्रशासनिक एवं कार्यालय सञ्चालन | 107748 | 82378 | 76.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | 455150 | 376219 | 82.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | गाउँपालिकाले सामाजिक विकासमा करीब कुल बजेटको ५०.८५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको सबैभन्दा कम शुसासन तर्फ २.२१ प्रतिशत विनियोजन भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तीको लागि पूर्वाधार विकासतर्फ बजेट तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिक राख्नु पर्ने देखिन्छ । | |
| ११ | | | झोलुङ्गेपुल कार्यक्रम: भौ.नं.८२, २०७९।३।२४, झोलुङ्गेपुल कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष कोला खोला को झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि लष्टा वाहेकका Febricating का सामानहरु खरीद जडान गर्ने कार्यक्रमको लागत अनुमान रु.१४७९३८०।- स्वीकृत भई सी.जि.इन्जिनियरिङ्ग ई.प्रा.ली. (Pan No.606556517) वुटवल सँग रु.१५७१८३०।-(Vat समेत) मा २०७९।३।२ मा सम्झौता भएको देखियो । उक्त आपूर्तकले Specification मा उल्लेखित सामानहरु सम्बन्धीत झो.पु. उपभोक्ता समितीलाई बुझाएको भनी २०७९।३।६ गते विजक नं.२३ बाट रु.१६६८८२६।- भुक्तानी मागी सोही आधारमा बजेट खर्च लेखेको देखियो । यति छोटो समयमा करीब २९ किमीका Febricating सामान कसरी delivery गर्न सम्भव होला भनी प्राविधिकलाई मौखिक सोधबुझ गर्दा सामान आउने क्रममा रहेको वर्षान्त भएकोले विल मगाई खर्च लेखिसकेको जानकारी दिएका छन् अत सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमका सामानहरु Specification बमोजिम प्राप्त भए नभएको प्रमाण सहित सम्बन्धीत उपभोक्ता समितीलाई निर्माण स्थलमा उपलब्ध गराएको र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण उपलब्ध हुनु पर्ने अन्यथा आपूर्ती गर्न नसकिने समय अवधिमा सम्झौता गरी भुक्तानी दिएको रकम संञ्चित कोष फिर्ता हुनुपर्ने रु | १,६६८,८२६ |
| १२ | | | एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम: | |
| १२.१ | | | सबै स्थानीय तहहरुमा न्यूनतम १०-१५ बेड क्षमताका अस्पताल भवन निर्माण गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालको कार्यक्रम अनुसार यस वर्ष २ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भई पालिकाले १५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायी सि.एम प्रशंसा जे.भी.(पान नं.615995777) सँग १६करोड ८५ लाख ४२ हजारको लागत स्टीमेट गाउँपालिका अध्यक्षबाट ठेक्का सम्झौता भएपछि २०७८।३।२१ मा ढिला गरि स्वीकृत भएको देखियो । उक्त निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायी सँग २०७८।३।१६ मा रु.१६८५४२०८२१।-(Vat Ps) मा सम्झौता भएको छ । निर्माण व्यवसायीले यस वर्ष प्रथम रनिङ्ग विलबाट रु.८४९७६४२।- भुक्तानी लिएको श्रेस्ता परीक्षण बाट देखिएका थप व्यहोरा निम्नानुसार छन् | |
| १२.२ | | | निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार निर्माण कर्ष हुन नसकेको, करीब निर्माणको कार्य गर्ने समय सकिए पश्चात वर्षको अन्त्यमा प्रथम रनिङ्ग विल पेश गरी Chanage 0+000 देखि 0+200 को क्षेत्रफलमा २६०५७.५० घ.मी.माटो cutting एवं Ps Item विमा वापतको | ७५६,०९७ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--|------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------|----|-----|---|------------------------------------|---------|------|---------|--------|----------|---|-----------------------|-------|----|------|---------|----------|-------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | रकम भुक्तानी लएकोमा विमाको Tax invoice वेगर रु.७५६०९७।- खर्च लेखेकोले उक्त विमाको रसिद संलग्न गर्नु पर्ने अन्यथा विजक वेगरको रकम हुनुपर्ने रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२.३ | | | पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति :- खरीद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीको ढिलाईको कारण सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा उल्लेखित समय सीमा भित्र सम्पन्न हुन नसकेमा निजले सार्वजनिक निकायलाई सम्झौता रकमको 10 प्रतिशतमा नबढने गरी साधारणतया प्रति दिन 0.05% का दरले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 200 कार्यदिन भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2078/3/21 मा भएको सम्झौता 2078/10/10 मा समाप्त भएको, सो अवधि सम्म ठेकेदारले भवन संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ नै नगरेको माटो कटिङ्ग, साईट Clearance जस्ता निर्माणका प्रारम्भिक चरणको कार्यमात्र गरेको अवस्थामा सम्झौताको 35.2 अनुसार ठेक्का म्याद सकिनु 21 दिन अगाडी म्याद थपको लागी निवेदन दिनुपर्नेमा सो समेत नदिई प्रथम रनिङ्ग विल भुक्तानी गरेको देखियो । ठेकेदारको लार्पवाहीका कारण अस्पताल भवनको प्रगती हुन नसकेकोले सम्झौता GCC 45.7 अनुसार सम्झौता रकम रु.149152285।- (Vat/Ps बाहेक) को 10 प्रतिशतले हुने रु.14915228।- ठेकेदार सँग असूल गरेर मात्र ठेक्काको म्याद थप गर्नु पर्ने रु. | १४,९१५,२२८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | | | भेरीएशन आदेश वेगर बढि भुक्तानी: भौ.नं.६, 2079/3/20, पाटसैन वगर खेत सचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिती सँग स्वीकृत ल.ई. रु.2854116।- अनुसार कार्यालयबाट रु.2500000।- श्रमदान 454116।- व्यहोर्ने गरि निर्माण सम्झौता भएकोमा उपभोक्ता समितीको रु.2378295।- विल भुक्तानी हुँदा उपभोक्ता समितीको विलमा स्वीकृत BOQ items मा थप घट गरेर भेरीएशन स्वीकृत नगरी कूल लागत भीत्रको थप कार्य गराई रकम भुक्तानी भएकोले भेरीएशन वेगर उपभोक्तालाई दिएको रकम समितीबाट असूल हुनु पर्ने रु. | १,०७४,९०४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>कार्य विवरण</th> <th>सम्झौता अनुसारको परीमाण (केजी)</th> <th>विल नुसारको पीमाण</th> <th>घटी परीमाण</th> <th>दर</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>Steel reinforcemt(16% of RCC Work)</td> <td>7391.56</td> <td>1400</td> <td>5991.56</td> <td>156.55</td> <td>937979/-</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>Gabin complete(25 pc)</td> <td>25 pc</td> <td>10</td> <td>15pc</td> <td>9128.38</td> <td>136925/-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total</td> <td>1074904/-</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | कार्य विवरण | सम्झौता अनुसारको परीमाण (केजी) | विल नुसारको पीमाण | घटी परीमाण | दर | रकम | १ | Steel reinforcemt(16% of RCC Work) | 7391.56 | 1400 | 5991.56 | 156.55 | 937979/- | २ | Gabin complete(25 pc) | 25 pc | 10 | 15pc | 9128.38 | 136925/- | Total | | | | | | 1074904/- | |
| सि.नं. | कार्य विवरण | सम्झौता अनुसारको परीमाण (केजी) | विल नुसारको पीमाण | घटी परीमाण | दर | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | Steel reinforcemt(16% of RCC Work) | 7391.56 | 1400 | 5991.56 | 156.55 | 937979/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | Gabin complete(25 pc) | 25 pc | 10 | 15pc | 9128.38 | 136925/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 1074904/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | | | संघिय सरकार हस्तान्तरीत (पूजिगत): | १५,०००,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|---|--------------|-------------|--------|---------|--------------|---|---------------------------------|---|----|-----------|---|-----------------------|---|----|-----------|--|-------|----|-----|-----------|--|
| | | | <p>नमुना विद्यालय शैक्षिक सुधार गुरुयोजना अन्तर्गत खत्याडी मा.वि.को भवन निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भई निर्माणका लागि भवनको लगत अनुमान रु.१४४२६३२८।- स्वीकृत गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिसंग २०७८।३।१९ मा सम्झौता भएको छ । उक्त विद्यालयले भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०७९।३।२५ गते सम्म रहेकोमा भवन निर्माणको प्रगती हुन सकेको देखिएन । हालसम्म भवनको कार्य प्रगती नदेखिएको, उपभोक्ता समिती सँग म्याद थप समेत नभएको कारण शुरुमा सम्झौता गर्दाको वखत सम्झौता अनुसार ३३ प्रतिशत पेशकी दिन सकिनेमा सम्झौता रकम १२२२५७०९।- को ३३ प्रतिशतले रु.४०३४४८९।- मात्र पेशकी दिनुपर्नेमा रु.६००००००।- उपलब्ध गराएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ दफा ५२(क) अनुसार दोश्रो पटक पेशकी दिदाँ पहिलो पटकमा स्वीकृत भएको पेशकी रकममा नबढने गरी कार्य प्रगतीको आधारमा थप पेशकी दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा कार्य नै नभईकन दोश्रो पटक वर्षान्तमा ९००००००।- थप पेशकी दिएको देखियो । यसरी उपलब्ध गराईएको रु.१५००००००।- को भवन निर्माणको कार्य नभएकोले तुरुन्त उपभोक्ता समितिसँग आवश्यक छलफल परामर्श गरी यथासक्य छिटो निर्माण प्रकृयाहरु सुचारु गरेर कार्य सम्पन्न गरेर कार्य स्वीकर प्रतिवेदन समेतका खर्चका विल भरपाई पेश गर्न लगाई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने अन्यथा उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५ | | | <p>प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम:</p> <p>स्थानीय तहमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्यामुक्त गराउन एवं सामुदायिक पूर्वाधारको विकास मार्फत नागरिकको जिवनमापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय तह भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालीत छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ दफा २(१) बमोजिम पालिकाले बेरोजगारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेर, सूचिमा समावेश जनशक्तिलाई कार्यक्रममा संलग्न गराई रोजगारी दिने व्यवस्था रहेको तर रोजगार बैकमा बेरोजगारको तथ्याङ्क अद्यावधिक नरहेको देखियो । लक्षित वर्गलाई ३२ दिन देखि ५३ दिन सम्मको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तह भित्र सडक धोडेटो बाटो, नाला निर्माण, सडक मर्मत, स्तरोउन्नती जस्ता विभिन्न १० कार्यक्रम सञ्चालन गरी १२८ जनालाई ९६७४ दिन रोजगारी उपलब्ध भई श्रमिक ज्याला, प्रशासनीक खर्च र कार्यक्रम खर्चमा समेत खर्च लेखेको देखियो । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भएता पनि कामको दीगोपना सृजना भएको देखिदैन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>कामको विवरण</th> <th>संख्या</th> <th>रोजगारी</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>विभिन्न वडागत धोडेटो बाटो मर्मत</td> <td>७</td> <td>९८</td> <td>३८३०६९३।-</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सडक मर्मत स्तरोउन्नती</td> <td>३</td> <td>३०</td> <td>१६९५३८६।-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१०</td> <td>१२८</td> <td>५५२६०७९।-</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | कामको विवरण | संख्या | रोजगारी | भुक्तानी रकम | १ | विभिन्न वडागत धोडेटो बाटो मर्मत | ७ | ९८ | ३८३०६९३।- | २ | सडक मर्मत स्तरोउन्नती | ३ | ३० | १६९५३८६।- | | जम्मा | १० | १२८ | ५५२६०७९।- | |
| सि.नं. | कामको विवरण | संख्या | रोजगारी | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | विभिन्न वडागत धोडेटो बाटो मर्मत | ७ | ९८ | ३८३०६९३।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सडक मर्मत स्तरोउन्नती | ३ | ३० | १६९५३८६।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | १० | १२८ | ५५२६०७९।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-----|------------|--------|---------------|-----------------|---------|----------|------------|---------|-----------------------|--|----------|-------|--|---------------|-----------------|----|----------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|----------------|-----------------|-------|------|------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|------|--------|---------|---------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|--|--|--|--|--|-------|---------|--|--|-----------|
| १६ | | | <p>अनुदान वितरण :- पालिकाले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न समूहलाई १९ लाख ८९ हजार मुल्यका सुन्तलाजात फलफुलका विरुवा, भैसी पकेट अनुदान, वितरण गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा समूहलाई वितरण गरेका विरुवा मैसी को बुझेको भरपाई, वितरण गर्ने निर्णय, खरीद गरेको आधिकारीक श्रोत(विक्रेता) लगायतका विषयहरु खुल्न सकेको देखिएन । अतः अनुदानका लागी वितरण गर्ने यस्ता सामानहरु प्रतिस्पर्धा गराई उचित मूल्यमा खरीद गरेर वितरण गर्ने र यसरी विथरण गर्दा छनोटका आधार सहितको निर्णयका आधारमा बुझेको भरपाई पेश हुनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. मिति</th> <th>वितरण गर्ने कर्मचारी</th> <th>वितरणको विवरण</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>खरीद श्रोत</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">360-2079/3/24</td> <td rowspan="3">केशव ब.घर्तीमगर</td> <td>सुन्तला</td> <td>1350 वोट</td> <td rowspan="3">400000 । -</td> <td rowspan="3">नखुल्ने</td> <td rowspan="3">वितरण भरपाई पेश नभएको</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1350 वोट</td> </tr> <tr> <td>कागती</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">359-2079/3/24</td> <td rowspan="2">केशव ब.घर्तीमगर</td> <td>आप</td> <td>2500 वोट</td> <td rowspan="2">100000 । -</td> <td rowspan="2">नखुल्ने</td> <td rowspan="2">वितरण भरपाई पेश नभएको</td> </tr> <tr> <td>सुन्तला</td> <td>800 वोट</td> </tr> <tr> <td>348- 2079/3/24</td> <td>केशव ब.घर्तीमगर</td> <td>कागती</td> <td>1390</td> <td>400000 । -</td> <td>माई भगवती कृषक समूहबाट</td> <td>वितरण भरपाई पेश नभएको</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">347-2079/3/24</td> <td rowspan="2">एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था</td> <td>भैसी</td> <td>20 वटा</td> <td>1089048</td> <td>नदिन वाखा पालन फर्म</td> <td>भैसी प्रतिगोटा 35000 । -</td> </tr> <tr> <td>रागो</td> <td>2 वटा</td> <td>रागो प्रतिगोटा 30000 ।</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१९८९०४८</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | भौ.नं. मिति | वितरण गर्ने कर्मचारी | वितरणको विवरण | संख्या | रकम | खरीद श्रोत | कैफियत | 360-2079/3/24 | केशव ब.घर्तीमगर | सुन्तला | 1350 वोट | 400000 । - | नखुल्ने | वितरण भरपाई पेश नभएको | | 1350 वोट | कागती | | 359-2079/3/24 | केशव ब.घर्तीमगर | आप | 2500 वोट | 100000 । - | नखुल्ने | वितरण भरपाई पेश नभएको | सुन्तला | 800 वोट | 348- 2079/3/24 | केशव ब.घर्तीमगर | कागती | 1390 | 400000 । - | माई भगवती कृषक समूहबाट | वितरण भरपाई पेश नभएको | 347-2079/3/24 | एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था | भैसी | 20 वटा | 1089048 | नदिन वाखा पालन फर्म | भैसी प्रतिगोटा 35000 । - | रागो | 2 वटा | रागो प्रतिगोटा 30000 । | | | | | | जम्मा | १९८९०४८ | | | १,९८९,०४८ |
| भौ.नं. मिति | वितरण गर्ने कर्मचारी | वितरणको विवरण | संख्या | रकम | खरीद श्रोत | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360-2079/3/24 | केशव ब.घर्तीमगर | सुन्तला | 1350 वोट | 400000 । - | नखुल्ने | वितरण भरपाई पेश नभएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1350 वोट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कागती | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359-2079/3/24 | केशव ब.घर्तीमगर | आप | 2500 वोट | 100000 । - | नखुल्ने | वितरण भरपाई पेश नभएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | सुन्तला | 800 वोट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348- 2079/3/24 | केशव ब.घर्तीमगर | कागती | 1390 | 400000 । - | माई भगवती कृषक समूहबाट | वितरण भरपाई पेश नभएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347-2079/3/24 | एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था | भैसी | 20 वटा | 1089048 | नदिन वाखा पालन फर्म | भैसी प्रतिगोटा 35000 । - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | रागो | 2 वटा | रागो प्रतिगोटा 30000 । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | १९८९०४८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|-------|-----------------------|---|---------------|--------------------|-------|-------|-----------------------|---|---------------|--------------------|-------|-------|-----------------------|--|----------------|--------------------|-------|-------|-----------------------|--|----------------|--------------------|-------|-------|-----------------------|---|----------------|--------------------|-------|---------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | | | उपरोक्त अनुदान रकम वितरण गर्दा कार्यालयले खरीदको श्रोत नखुलाएको साथै खरिद कार्य विश्वासनिय नदेखिएको, वितरण भरपाई संलग्न रहेको देखिएन। अनुदान वितरणको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा खर्च भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सो वेगर रकम भुक्तानी भएकोले उक्त अनुदान वितरण अनियमित देखिएको रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७ | | | <p>शिर्षक फरक पारी खर्च:</p> <p>कार्यालयको स्वीकृत वजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित रकम सम्बन्धित वजेट खर्च शिर्षकमा पर्छ र खर्च गर्न बाँकी भएमा मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार पालिकाले निम्नानुसारको खर्च गरी भुक्तानी दिदा असम्बन्धित खर्च शिर्षकबाट खर्च लेखांकन गरेको पाईयो । असम्बन्धित खर्च शिर्षकबाट खर्च लेख्न पाउने आधार प्रमाणका आधारमा वजेट खर्च लेख्नुपर्नेमा अन्यत्र खर्च भएको देखिएकाले यस्तो खर्च अनियमित देखिएको रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं./मिति</th> <th>खर्च प्रकृति</th> <th>खर्च लेखेको शिर्षक</th> <th>खर्च लेख्नु पर्ने शिर्षक</th> <th>रकम रु</th> <th>कैफीयत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>९३/२०७८।९।२८</td> <td>गाडी भाडा भुक्तानी</td> <td>२२७११</td> <td>विविध</td> <td>२८१४३ सवारी साधन भाडा</td> <td>३७८००० से१च३१९१को भाडा। स्वास्थ्य सामान ढुवानि विवरण वेगर</td> </tr> <tr> <td>१७३/२०७८।११।१</td> <td>गाडी भाडा भुक्तानी</td> <td>२२७११</td> <td>विविध</td> <td>२८१४३ सवारी साधन भाडा</td> <td>१९२००० बार झ ३८७३ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई</td> </tr> <tr> <td>२३२।२०७८।११।६</td> <td>गाडी भाडा भुक्तानी</td> <td>२२७११</td> <td>विविध</td> <td>२८१४३ सवारी साधन भाडा</td> <td>१२००० से१च२३८९ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई</td> </tr> <tr> <td>२४७।२०७८।१२।२३</td> <td>गाडी भाडा भुक्तानी</td> <td>२२७११</td> <td>विविध</td> <td>२८१४३ सवारी साधन भाडा</td> <td>१५००० से१च२३८९ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई</td> </tr> <tr> <td>२५१।२०७८।११।२३</td> <td>गाडी भाडा भुक्तानी</td> <td>२२७११</td> <td>विविध</td> <td>२८१४३ सवारी साधन भाडा</td> <td>२१००० सु प प्र०४-००१-च-००३४ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई</td> </tr> <tr> <td>२५४।२०७८।११।२५</td> <td>गाडी भाडा भुक्तानी</td> <td>२२२१२</td> <td>आकस्मिक</td> <td>सवारी साधन भाडा</td> <td>७०००० बा प प्र०१-००२५-च-६२७१को भाडा।</td> </tr> </tbody> </table> | भौ.नं./मिति | खर्च प्रकृति | खर्च लेखेको शिर्षक | खर्च लेख्नु पर्ने शिर्षक | रकम रु | कैफीयत | ९३/२०७८।९।२८ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | ३७८००० से१च३१९१को भाडा। स्वास्थ्य सामान ढुवानि विवरण वेगर | १७३/२०७८।११।१ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | १९२००० बार झ ३८७३ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | २३२।२०७८।११।६ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | १२००० से१च२३८९ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | २४७।२०७८।१२।२३ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | १५००० से१च२३८९ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | २५१।२०७८।११।२३ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | २१००० सु प प्र०४-००१-च-००३४ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | २५४।२०७८।११।२५ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२२१२ | आकस्मिक | सवारी साधन भाडा | ७०००० बा प प्र०१-००२५-च-६२७१को भाडा। | ८३१,५०० |
| भौ.नं./मिति | खर्च प्रकृति | खर्च लेखेको शिर्षक | खर्च लेख्नु पर्ने शिर्षक | रकम रु | कैफीयत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९३/२०७८।९।२८ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | ३७८००० से१च३१९१को भाडा। स्वास्थ्य सामान ढुवानि विवरण वेगर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७३/२०७८।११।१ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | १९२००० बार झ ३८७३ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३२।२०७८।११।६ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | १२००० से१च२३८९ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४७।२०७८।१२।२३ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | १५००० से१च२३८९ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५१।२०७८।११।२३ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | २८१४३ सवारी साधन भाडा | २१००० सु प प्र०४-००१-च-००३४ को भाडा। ढुवानि विवरण र परीमाण नखुलाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५४।२०७८।११।२५ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२२१२ | आकस्मिक | सवारी साधन भाडा | ७०००० बा प प्र०१-००२५-च-६२७१को भाडा। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | | | | | | | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|--|--------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|---|---------|--------|--------|---------------|--------|---------------|---|----|--------|--|---------------|---|----|--------|--|---------------|---|----|--------|--|---------------|---|----|--------|--------|---------------|---|----|--------|------|---------------|---|----|--------|--------|---------------|---|---|--------|------|--|
| | | | २५४।२०७८।११।२५ | गाडी भाडा भुक्तानी | २२७११ | विविध | | सवारी साधन भाडा | ११४००० | सु प प्र०-००१-च-३१९० को भाडा । ढुवानी विवरण र परीमाण नखुलाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ७०५।२०७९।३।२५ | गाडी भाडा भुक्तानी | २११११ | तलव | २२६१२ | भ्रमण खर्च | २९५०० | ल्या अ योगेन्द्र व. वोगटीको भ्रमण खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | | | | | | ८३१५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८ | | | <p>गरिवसंग अध्यक्ष कार्यक्रम (खर छाना मुक्त घर अभियान: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावलि २०७७ को नियम ३९को उपनियम ५मा खर्चको भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्ट्याई गर्ने भरपाइ प्रमाण कागजात संलग्न गरी उपनियम १०बमोजिम रित पुगे पछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने तथा लेखा राख्दा लेखा प्रमाणीत गर्ने विल भरपाइ तथा अन्य कागजात सिलसिलाबद्ध रुपमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले गत वर्ष यो कार्यक्रम अनुसार पेशकी स्वरुप १३३घर परिवारलाई रु २२६१००० तथा यस वर्ष १६९ घर परिवार लाभग्राहीलाई नया थप समेत दाश्रो तथा अन्तिम किस्ता गरी अनुदान रु ४१८५३१२।०० उपलब्ध गराएकोमा लाभग्राहीगत व्यवस्थित अभिलेख राखेको छैन । लाभग्राहीगत व्यवस्थित अभिलेख राखी अनुदान गएको लाभग्राहीको सम्पन्न कार्यको मापन मूल्याङ्कन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी हिसाव अद्यावधी गर्नु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौचर नं</th> <th>वडा नं</th> <th>संख्या</th> <th>वितरित अनुदान</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५२४/२०७९-३-१९</td> <td>१</td> <td>२८</td> <td>६५९०००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>५२५/२०७९-३-१९</td> <td>२</td> <td>१५</td> <td>४०९८९१</td> <td></td> </tr> <tr> <td>५२६/२०७९-३-१९</td> <td>३</td> <td>१८</td> <td>३२५१९५</td> <td></td> </tr> <tr> <td>५२७/२०७९-३-१९</td> <td>४</td> <td>३२</td> <td>६०५८६९</td> <td>पुरानो</td> </tr> <tr> <td>७०२/२०७९-३-२५</td> <td>४</td> <td>१५</td> <td>६४३९८३</td> <td>नयाँ</td> </tr> <tr> <td>५२८/२०७९-३-१९</td> <td>५</td> <td>१८</td> <td>२८२०५३</td> <td>पुरानो</td> </tr> <tr> <td>७०४/२०७९-३-२५</td> <td>५</td> <td>९</td> <td>३५८१५२</td> <td>नयाँ</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | भौचर नं | वडा नं | संख्या | वितरित अनुदान | कैफियत | ५२४/२०७९-३-१९ | १ | २८ | ६५९००० | | ५२५/२०७९-३-१९ | २ | १५ | ४०९८९१ | | ५२६/२०७९-३-१९ | ३ | १८ | ३२५१९५ | | ५२७/२०७९-३-१९ | ४ | ३२ | ६०५८६९ | पुरानो | ७०२/२०७९-३-२५ | ४ | १५ | ६४३९८३ | नयाँ | ५२८/२०७९-३-१९ | ५ | १८ | २८२०५३ | पुरानो | ७०४/२०७९-३-२५ | ५ | ९ | ३५८१५२ | नयाँ | |
| भौचर नं | वडा नं | संख्या | वितरित अनुदान | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२४/२०७९-३-१९ | १ | २८ | ६५९००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२५/२०७९-३-१९ | २ | १५ | ४०९८९१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२६/२०७९-३-१९ | ३ | १८ | ३२५१९५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२७/२०७९-३-१९ | ४ | ३२ | ६०५८६९ | पुरानो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७०२/२०७९-३-२५ | ४ | १५ | ६४३९८३ | नयाँ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२८/२०७९-३-१९ | ५ | १८ | २८२०५३ | पुरानो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७०४/२०७९-३-२५ | ५ | ९ | ३५८१५२ | नयाँ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | ७०३/२०७९-३-२५ | ७ | १२ | ५२५४९० | १७००० नलाने | |
| | | | ५२९/२०७९-३-१९ | ७ | ८ | १४४८३४ | १७००० लिने | |
| | | | ५२९/२०७९-३-१९ | ६ | १४ | २३०८४५ | | |
| | | | कुल जम्मा | | १६९ | ४१८५३१२ | | |
| १९ | | | विविध खर्चको मापदण्ड :- स्थानिय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी २०७५ मा नगर प्रमुख र उप-प्रमुख लाई अतिथि सत्कार सुविधा तोकेको साथै बैठकहरुमा बैठक भत्ता समेतको व्यवस्था रहेको छ। सी वाहेक पालिकामा हुने परिषद बैठकलाई सोही शिर्षकमा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार खाजा खर्च हुने हुदा पालिकामा हुने आकस्मिक आतिथ्य सत्कार र बैठकमा हुने खर्चको निश्चित मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेमा गरेको देखिएन। बैठक माईन्यूट आगन्तुक पुस्तिका अथवा कार्यक्रमको प्रतिलिपि आदी संलग्न नगरी आ.व.२०७८।७९ मा विविध खर्च शिर्षकमा रु५१५५५८६ खर्च भएको छ। निश्चित मापदण्ड बेगर खाजा खाना विविधमा खर्च भएको देखिन्छ। विविध खर्च शिर्षक बाट खर्च गर्ने मापदण्ड तयार गरी विविध खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। | | | | | |
| २० | | | दोहोरो भत्ता :- भ्रमण खर्च नियमावली २०६४को नियम ७को उपनियम ११मा भ्रमण रही दैनिक भत्ता उपभोग गर्ने कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधीभर स्थानिय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने उल्लेख छ । पालिकाबाट अन्यत्र भ्रमणमा खटीएका कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता भुक्तानी गर्दा दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभरको स्थानिय भत्ताकट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेमा पुरै भुक्तानी गरेकोले दोहोरो नपाउने भत्ता असुल हुनु पर्ने रु. | | | | १४२,६९८ | |
| | | | कर्मचारीको पद र नाम थर | आ व २०७८।७९मा दैनिक भत्ता उपभोग गरेको दिन | दैनिक स्थानिय भत्ता दर रु | नपाउने स्थानिय भत्ता रु | | |
| | | | प्र प्र अ शंकर सूचिकार | ९७ | १२९।५३ | १२५६४ | | |
| | | | प्र प्र अ भरत बहादुर चन्द | १५९ | १२९।५३ | २०५९५ | | |
| | | | लेखा अधिकृत भक्त राज भट्ट | ८९ | १२९।५३ | ११५२८ | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----------------------------------|-----|--------|-------|---|----|--------|------|-----------------------|----|--------|-------|---------------------------|-----|--------|-------|----------------------------------|----|--------|------|-------------------------------|----|--------|------|-------------------------------|----|--------|------|-------|--|--|--------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>सूचना प्रविधि अधिकृत विराज विष्ट</td> <td>१२२</td> <td>१२९।५३</td> <td>१५८०३</td> </tr> <tr> <td>शिक्षा संयोजक प्रा शि द्वितिय खेम बहादुर साउद</td> <td>६६</td> <td>१०५।५३</td> <td>६९६५</td> </tr> <tr> <td>सव ई मिन बहादुर कुंवर</td> <td>९८</td> <td>१०५।५३</td> <td>१०३४२</td> </tr> <tr> <td>अ हे व प्रेम बहादुर वोगटी</td> <td>१८५</td> <td>१०५।५३</td> <td>१९५२३</td> </tr> <tr> <td>कम्प्यूटर अपरेटर टिका सिंह विष्ट</td> <td>४९</td> <td>१०५।५३</td> <td>५१७१</td> </tr> <tr> <td>आ ले प सहायक धन बहादुर रोकाया</td> <td>२१</td> <td>१०५।५३</td> <td>२२१६</td> </tr> <tr> <td>स म वि नि कल्पना कुमारी के सी</td> <td>९२</td> <td>१०५।५३</td> <td>९७०९</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>१४२६९८</td> </tr> </table> | सूचना प्रविधि अधिकृत विराज विष्ट | १२२ | १२९।५३ | १५८०३ | शिक्षा संयोजक प्रा शि द्वितिय खेम बहादुर साउद | ६६ | १०५।५३ | ६९६५ | सव ई मिन बहादुर कुंवर | ९८ | १०५।५३ | १०३४२ | अ हे व प्रेम बहादुर वोगटी | १८५ | १०५।५३ | १९५२३ | कम्प्यूटर अपरेटर टिका सिंह विष्ट | ४९ | १०५।५३ | ५१७१ | आ ले प सहायक धन बहादुर रोकाया | २१ | १०५।५३ | २२१६ | स म वि नि कल्पना कुमारी के सी | ९२ | १०५।५३ | ९७०९ | जम्मा | | | १४२६९८ | |
| सूचना प्रविधि अधिकृत विराज विष्ट | १२२ | १२९।५३ | १५८०३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शिक्षा संयोजक प्रा शि द्वितिय खेम बहादुर साउद | ६६ | १०५।५३ | ६९६५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सव ई मिन बहादुर कुंवर | ९८ | १०५।५३ | १०३४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अ हे व प्रेम बहादुर वोगटी | १८५ | १०५।५३ | १९५२३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कम्प्यूटर अपरेटर टिका सिंह विष्ट | ४९ | १०५।५३ | ५१७१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आ ले प सहायक धन बहादुर रोकाया | २१ | १०५।५३ | २२१६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स म वि नि कल्पना कुमारी के सी | ९२ | १०५।५३ | ९७०९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | १४२६९८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१ | | | <p>वितरण भर्पाइ:- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावलि २०७७ को नियम ३९को उपनियम ५मा खर्चको भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्ट्याई गर्ने भरपाइ प्रमाण कागजात संलग्न गरी उपनियम १०बमोजिम रित पुगे पछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने तथा लेखा राख्दा लेखा प्रमाणीत गर्ने विल भरपाइ तथा अन्य कागजात सिलसिलाबद्ध रुपमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ। दिपेश ईन्फोसिस धनगढीबाट खरिद गरेका रु १७६०००मूल्य बराबरका ११० थान फिल्टर सिफारिस गरेका लाभग्राहीलाई वितरण गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित पूर्ण सरसफाई बखरी खानेपानी खाद्य योजनाका अध्यक्ष जनक बमले बुझलिएको देखियो । लेखापरीक्षण अवधी २०७९।५।१६ सम्म उक्त सामान लाभग्राहीलाई बुझाएको नदेखिएकोले लाभग्राहीलाई वितरण गरेको भरपाई पेश गर्नु पर्ने अन्यथा असुल हुनु पर्ने रु .</p> | १७६,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२ | | | <p>बढी भुक्तानी: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावलि २०७७ को नियम ३९को उपनियम ५मा खर्चको भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्ट्याई गर्ने भरपाइ प्रमाण कागजात संलग्न गरी उपनियम १०बमोजिम रित पुगे पछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ५९४ - २०७९।३।२२ वाट २ पटक औषधि ढुवानि वापत दिल बहादुर धामीलाई रु १०००का दरले रु २००० भाडा खर्च लेख्नुपर्नेमा रु. ५,०००।- दिएकोले बढी भुक्तानी भएको असुल हुनु पर्ने रु.</p> | ३,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३ | | | <p>सकल वील पेश गर्नुपर्ने:</p> | ४९९,२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|--|--|--------|--------|-----|-----------|--------------|---|----|--------|--|--------------|---|----|--------|--|--------------|---|----|--------|--|--|
| | | | आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावलि २०७७ को नियम ३९को उपनियम ५मा खर्चको भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्ट्याई गर्ने भरपाइ प्रमाण कागजात संलग्न गरी उपनियम १०बमोजिम रित पुगे पछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने तथा लेखा राख्दा लेखा प्रमाणीत गर्ने विल भरपाइ तथा अन्य कागजात सिलसिलाबद्ध रूपमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले ४००-२०७८।१।१६वाट नेट केयर नेपाल प्रा लि लाई नेटवर्किङ वापत लागत अनुमान स्वीकृत नगरी खरिद गरी भुक्तानी दिएको तथा फोटोकपी विलका आधारमा रु ४९९२००।०० भुक्तानी दिएको पाईयो । फोटोकपी विलका आधारमा भुक्तानी दिएकोले सक्कल विजक पेश हुनु पर्ने अन्यथा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनु पर्ने रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४ | | | सुरक्षित नागरिक आवाश खर मुक्त छाना घर अभियान: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४.१ | | | <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावलि २०७७ को नियम ३९को उपनियम ५मा खर्चको भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्ट्याई गर्ने भरपाइ प्रमाण कागजात संलग्न गरी उपनियम १०बमोजिम रित पुगे पछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने तथा लेखा राख्दा लेखा प्रमाणीत गर्ने विल भरपाइ तथा अन्य कागजात सिलसिलाबद्ध रूपमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ । सुरक्षित नागरिक आवाश कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५को दफा ५को उप दफा ८ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानिय तहको प्राविधिकबाट अनुसुचि ३बमोजिमको प्राविधिक प्रतिवेदन सहितको सिफारससको आधारमा सम्बन्धित स्थानिय तहबाट लाभग्राहीलाई दाश्रो तथा अन्तिम किस्ता बापतको अनुदान रकम उपलब्ध गराईने उल्लेख छ । पलिकाले निम्नानुसारका १२६घर परिवारलाई यस वर्ष अन्तिम किस्ता रु २८०३१५३उपलब्ध गराएको छ। गत वर्ष प्रथम किस्ता पेशकी स्वरुप प्रति परीवार रु १८५००का दरले रु २३३१०००। लगेकोमा अभिलेख राखेको छैन । साथै यस वर्ष लगेको रकम समेतको मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुन आएन । आवश्यक प्रकृया र प्रमाण संलग्न नगरी दिएको अनुदानको प्रमाण पेश गरी नियमित हुनु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौचर नं</th> <th>वडा नं</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>पेश नभएको</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६१/२०७९-३-१९</td> <td>१</td> <td>१९</td> <td>५०९९५९</td> <td>लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख</td> </tr> <tr> <td>६२/२०७९-३-१९</td> <td>२</td> <td>१९</td> <td>३२७९००</td> <td>लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख</td> </tr> <tr> <td>६३/२०७९-३-१९</td> <td>३</td> <td>१६</td> <td>३४६५००</td> <td>लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख</td> </tr> </tbody> </table> | भौचर नं | वडा नं | संख्या | रकम | पेश नभएको | ६१/२०७९-३-१९ | १ | १९ | ५०९९५९ | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | ६२/२०७९-३-१९ | २ | १९ | ३२७९०० | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | ६३/२०७९-३-१९ | ३ | १६ | ३४६५०० | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | |
| भौचर नं | वडा नं | संख्या | रकम | पेश नभएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६१/२०७९-३-१९ | १ | १९ | ५०९९५९ | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६२/२०७९-३-१९ | २ | १९ | ३२७९०० | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६३/२०७९-३-१९ | ३ | १६ | ३४६५०० | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | | | | | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|---|--------------|----------|---------|--|------------|--------|--------|----------------|--------------|----------|-------|-----|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|-----------------|---|-------|--|-------|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | ६४/२०७९-३-१९ | ४ | २५ | ४६६१०६ | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ६५/२०७९-३-१९ | ५ | १९ | ६०५००० | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ६६/२०७९-३-१९ | ६ | १८ | ३७८५०० | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ६७/२०७९-३-१९ | ७ | १० | १६९१८८ | लागत अनुमान ,सम्झौता, मूल्याङ्कन ,कार्य सम्पन्न , गत वर्ष लगेको प्रथम किस्ता रु १८५००को अभिलेख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | ७ | १२६ | २८०३१५३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४.२ | | | <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावलि २०७७ को नियम ३९को उपनियम ५मा खर्चको भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्ट्याई गर्ने भरपाइ प्रमाण कागजात संलग्न गरी उपनियम १०बमोजिम रित पुगे पछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने तथा लेखा राख्दा लेखा प्रमाणीत गर्ने विल भरपाइ तथा अन्य कागजात सिलसिलाबद्ध रुपमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।पालिकाले सुरक्षित नागरिक आवाश खर छाना मुक्त घर अभियान अन्तरगत दोश्रो तथा अन्तिम किस्ता रकम दिदा निम्नानुसारका लाभग्राहीले लिएको पेशकी रकम पुरै कटाएर भुक्तानी दिनु पर्नेमा आँशिक कटाएको कारण बढी भुक्तानी भएको छ। बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनु पर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौचर मिति</th> <th>नाम थर</th> <th>वडा नं</th> <th>मूल्याङ्कन रकम</th> <th>प्रथम किस्ता</th> <th>अव पाउने</th> <th>लगेको</th> <th>बढी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५२५/२०७९।३।१५</td> <td>डम्बर सिं भुल</td> <td>२</td> <td>४५९४१</td> <td>१७०००</td> <td>२८९४१</td> <td>४३९९६</td> <td>१५०५५</td> </tr> <tr> <td>५२५/२०७९।३।१५</td> <td>कृष्ण बहादुर दमाई</td> <td>२</td> <td>४५९४१</td> <td>१७०००</td> <td>२८९४१</td> <td>३२४७५</td> <td>३५३३.९४</td> </tr> <tr> <td>७०२/२०७९।३।२५</td> <td>नर बहादुर विष्ट</td> <td>४</td> <td>३९४८०</td> <td></td> <td>३९४८०</td> <td>४९४८०</td> <td>१००००</td> </tr> <tr> <td>७०२/२०७९।३।२५</td> <td>केशर सिं साउद</td> <td>४</td> <td>४४६२९</td> <td>१७०००</td> <td>२७६३०</td> <td>१७०००</td> <td>१७०००</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | भौचर मिति | नाम थर | वडा नं | मूल्याङ्कन रकम | प्रथम किस्ता | अव पाउने | लगेको | बढी | ५२५/२०७९।३।१५ | डम्बर सिं भुल | २ | ४५९४१ | १७००० | २८९४१ | ४३९९६ | १५०५५ | ५२५/२०७९।३।१५ | कृष्ण बहादुर दमाई | २ | ४५९४१ | १७००० | २८९४१ | ३२४७५ | ३५३३.९४ | ७०२/२०७९।३।२५ | नर बहादुर विष्ट | ४ | ३९४८० | | ३९४८० | ४९४८० | १०००० | ७०२/२०७९।३।२५ | केशर सिं साउद | ४ | ४४६२९ | १७००० | २७६३० | १७००० | १७००० | ४७,२०९ |
| भौचर मिति | नाम थर | वडा नं | मूल्याङ्कन रकम | प्रथम किस्ता | अव पाउने | लगेको | बढी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२५/२०७९।३।१५ | डम्बर सिं भुल | २ | ४५९४१ | १७००० | २८९४१ | ४३९९६ | १५०५५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२५/२०७९।३।१५ | कृष्ण बहादुर दमाई | २ | ४५९४१ | १७००० | २८९४१ | ३२४७५ | ३५३३.९४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७०२/२०७९।३।२५ | नर बहादुर विष्ट | ४ | ३९४८० | | ३९४८० | ४९४८० | १०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७०२/२०७९।३।२५ | केशर सिं साउद | ४ | ४४६२९ | १७००० | २७६३० | १७००० | १७००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--|---------------|-------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>७०४/२०७९।३।२५</td> <td>रुद्र वोहरा</td> <td>५</td> <td>३७७६४</td> <td>३७७६४</td> <td>३९३८४</td> <td>१६२०.४८</td> </tr> <tr> <td colspan="6">जम्मा</td> <td>४७२०९</td> </tr> </table> | ७०४/२०७९।३।२५ | रुद्र वोहरा | ५ | ३७७६४ | ३७७६४ | ३९३८४ | १६२०.४८ | जम्मा | | | | | | ४७२०९ | |
| ७०४/२०७९।३।२५ | रुद्र वोहरा | ५ | ३७७६४ | ३७७६४ | ३९३८४ | १६२०.४८ | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | ४७२०९ | | | | | | | | | | | | |
| २५ | | | <p>हेभिईक्युपमेन्टको प्रयोग:</p> <p>: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण सँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको तर नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँपालिकाबाट सहमति लिएको पाइएन । नियमावलीको पालना गरी निर्माण कार्य गराउनु पर्दछ</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६ | | | <p>चेनेज नखुलाएको:</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९ मा सार्वजनिक निकायले खरिदको लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै सम्झौताबाट हुनसक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने समेतको विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यो वर्ष सडक निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा गत विगत वर्षको योजना सँग मेल खाने नामका धेरै सडकहरु निर्माण कार्यको भुक्तानी गरेको देखियो । निर्माण गरिने सडकको मूल लागत अनुमान तयार गरी उपलब्ध बजेट र समयको आधारमा चेनेज खुलाई फरक फरक खण्डको नाम दिई खरिद विधि छनौट गर्नु पर्नेमा एउटै नाम रहेका सडकहरु सबैको चेनेज शुन्यबाट शुरु गरेको अवस्थामा निर्माणका कार्यहरु फरक फरक खण्डका सडकहरु हुनवा एउटै खण्डका बैकल्पिक सडकहरु हुन खुल्न आएन । यसरी एउटै खण्डमा दुई वा सो भन्दा बढी निर्माण कार्यका सम्झौताहरु हुन वा एउटै खण्डको सडकमा दोहोरो भुक्तानी भएका हुन एकिन गर्न नसकिएकोले निर्माण योजनाहरु फरक फरक निर्माण कार्य भएको प्रमाणित गराई चेनेज खुलाई अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७ | | | <p>लागत अनुमान तयार नगरि प्रतिष्पर्दा बेगर खरिद:</p> <p>सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ मा रु १ लाख भन्दा बढीको निर्माण कार्य तथा अन्य जतिसुकै मुल्यको खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा रु.१० लाख सम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|---|------------|-------------|----------------|----------|---|---------------------------|---------|---------|---|-----------|---------|---------|---|--------------|----------|---------|---|---------------------|---------|---------|--------|------|---------|-------|--------|---|------------|-----------|--|--------|---|------------|-----------|--|----------|---|------------|------------|--|--------|---|------------|------------|--|----------|--|
| | | | <p>मालसामान रु.५ लाख रुपैया सम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने र सो भण्डा बढी रु.२०लाख रुपैया सम्म लागत अनुमान भएको मालसामान ,निर्माणकार्य वा जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउ पत्र बाट खरिद गर्नुपर्ने र सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान निर्माण कार्य खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पालिकाले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार प्याकेजमा एकमुष्ट लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धाबाट मितव्ययरूपमा खरिद गर्नु पर्नेमा देहायका ,वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा नियमावलीको पालना नगरी पटक पटक टुक्रा टुक्रामा सोझै खरिद गरेको पाईयो। नियमावलीमा भएका व्यवस्था पालना गरि लागत अनुमान तयार गरी सिमा अनुसार सिलबन्दी दरभाउ वा बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई स्वीकृत योजना अनुसार गुणस्तरीय,मितव्ययी खरिद गर्नु पर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स</th> <th>खरिदको विषय</th> <th>विनियोजित बजेट</th> <th>खर्च रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>मसलन्द तथा कार्यालय सामान</td> <td>६११२०००</td> <td>५३६६५२९</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>औषधी खरिद</td> <td>४२७००००</td> <td>४२६६०४४</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>मेशिनरी औजार</td> <td>१०१३५०००</td> <td>९१२६१६९</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>फर्निचर तथा फिक्चरस</td> <td>२३५००००</td> <td>२३२६०४४</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त वमोजिमका सामान तथा सेवा खरिद गर्दा गाउँपालिकाले नियमावलीले तोकेभन्दा फरक प्रकृत्या अवलम्बन गरी खरिद गरेका केही उदाहरण निम्नानुसार छन्</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>मिति</th> <th>भौ. नं.</th> <th>विवरण</th> <th>रकम रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>०९/२१/२०७८</td> <td><u>६१</u></td> <td>मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। -</td> <td>१८,८४०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>०९/२९/२०७८</td> <td><u>९९</u></td> <td>मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। -</td> <td>४,७९,९११</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>०९/२९/२०७८</td> <td><u>१०३</u></td> <td>मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। -</td> <td>५५,४९०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>०९/२९/२०७८</td> <td><u>१०५</u></td> <td>मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। -</td> <td>३,३५,६६६</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स | खरिदको विषय | विनियोजित बजेट | खर्च रकम | १ | मसलन्द तथा कार्यालय सामान | ६११२००० | ५३६६५२९ | ४ | औषधी खरिद | ४२७०००० | ४२६६०४४ | ६ | मेशिनरी औजार | १०१३५००० | ९१२६१६९ | ७ | फर्निचर तथा फिक्चरस | २३५०००० | २३२६०४४ | सि.नं. | मिति | भौ. नं. | विवरण | रकम रु | १ | ०९/२१/२०७८ | <u>६१</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | १८,८४० | २ | ०९/२९/२०७८ | <u>९९</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | ४,७९,९११ | ३ | ०९/२९/२०७८ | <u>१०३</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | ५५,४९० | ४ | ०९/२९/२०७८ | <u>१०५</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | ३,३५,६६६ | |
| क्र.स | खरिदको विषय | विनियोजित बजेट | खर्च रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | मसलन्द तथा कार्यालय सामान | ६११२००० | ५३६६५२९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | औषधी खरिद | ४२७०००० | ४२६६०४४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | मेशिनरी औजार | १०१३५००० | ९१२६१६९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | फर्निचर तथा फिक्चरस | २३५०००० | २३२६०४४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सि.नं. | मिति | भौ. नं. | विवरण | रकम रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ०९/२१/२०७८ | <u>६१</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | १८,८४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ०९/२९/२०७८ | <u>९९</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | ४,७९,९११ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ०९/२९/२०७८ | <u>१०३</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | ५५,४९० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ०९/२९/२०७८ | <u>१०५</u> | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरिएको। - | ३,३५,६६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------------|---|--------|---|------------|---------------------|---|--------|---|------------|---------------------|---|----------|---|------------|---------------------|---|----------|---|------------|---------------------|---|----------|----|------------|---------------------|--|-----|----|------------|---------------------|---|--------|----|------------|---------------------|---|--------|----|------------|---------------------|--|--------|----|------------|---------------------|--|--------|----|------------|---------------------|---|-------|----|------------|---------------------|--|----------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>५</td> <td>१२/१०/२०७८</td> <td>३०२</td> <td>गाउँपालिका अन्तर्गत युवाहरुलाई खेलकुद सामग्री खरिद गरि वितरण गरेको रकमको भूक्तानी । -</td> <td>५०,०००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>१२/१५/२०७८</td> <td>३२१</td> <td>मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>६७,९०५</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>१२/२२/२०७८</td> <td>३६८</td> <td>मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>१,१३,२९७</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>०१/१२/२०७९</td> <td>३८७</td> <td>समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>३,१२,५००</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>०१/१२/२०७९</td> <td>३८८</td> <td>समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>१,८४,६६८</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>०१/१९/२०७९</td> <td>४०५</td> <td>विभिन्न विलहरुको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>८३०</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>०१/२२/२०७९</td> <td>४१३</td> <td>समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>३३,९१०</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>०१/२९/२०७९</td> <td>४२६</td> <td>मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>११,६८५</td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>०२/१३/२०७९</td> <td>४४९</td> <td>मालपोत तथा नगदी रसिद छपाई वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>५७,३४७</td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>०२/२१/२०७९</td> <td>४६३</td> <td>इन्धन तथा मसलन्ध खर्च वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>१०,०००</td> </tr> <tr> <td>१५</td> <td>०३/१०/२०७९</td> <td>५०४</td> <td>मसलन्ध तथा अन्य सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>७,९१३</td> </tr> <tr> <td>१६</td> <td>०३/२४/२०७९</td> <td>६१७</td> <td>मसलन्ध सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । -</td> <td>२,५९,९००</td> </tr> </table> | ५ | १२/१०/२०७८ | ३०२ | गाउँपालिका अन्तर्गत युवाहरुलाई खेलकुद सामग्री खरिद गरि वितरण गरेको रकमको भूक्तानी । - | ५०,००० | ६ | १२/१५/२०७८ | ३२१ | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ६७,९०५ | ७ | १२/२२/२०७८ | ३६८ | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | १,१३,२९७ | ८ | ०१/१२/२०७९ | ३८७ | समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ३,१२,५०० | ९ | ०१/१२/२०७९ | ३८८ | समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | १,८४,६६८ | १० | ०१/१९/२०७९ | ४०५ | विभिन्न विलहरुको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ८३० | ११ | ०१/२२/२०७९ | ४१३ | समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ३३,९१० | १२ | ०१/२९/२०७९ | ४२६ | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ११,६८५ | १३ | ०२/१३/२०७९ | ४४९ | मालपोत तथा नगदी रसिद छपाई वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ५७,३४७ | १४ | ०२/२१/२०७९ | ४६३ | इन्धन तथा मसलन्ध खर्च वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | १०,००० | १५ | ०३/१०/२०७९ | ५०४ | मसलन्ध तथा अन्य सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ७,९१३ | १६ | ०३/२४/२०७९ | ६१७ | मसलन्ध सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | २,५९,९०० | |
| ५ | १२/१०/२०७८ | ३०२ | गाउँपालिका अन्तर्गत युवाहरुलाई खेलकुद सामग्री खरिद गरि वितरण गरेको रकमको भूक्तानी । - | ५०,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | १२/१५/२०७८ | ३२१ | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ६७,९०५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | १२/२२/२०७८ | ३६८ | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | १,१३,२९७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | ०१/१२/२०७९ | ३८७ | समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ३,१२,५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | ०१/१२/२०७९ | ३८८ | समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | १,८४,६६८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | ०१/१९/२०७९ | ४०५ | विभिन्न विलहरुको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ८३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | ०१/२२/२०७९ | ४१३ | समलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ३३,९१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | ०१/२९/२०७९ | ४२६ | मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ११,६८५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | ०२/१३/२०७९ | ४४९ | मालपोत तथा नगदी रसिद छपाई वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ५७,३४७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | ०२/२१/२०७९ | ४६३ | इन्धन तथा मसलन्ध खर्च वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | १०,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५ | ०३/१०/२०७९ | ५०४ | मसलन्ध तथा अन्य सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | ७,९१३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६ | ०३/२४/२०७९ | ६१७ | मसलन्ध सामग्री खरिद वापतको रकम भूक्तानी गरिएको । - | २,५९,९०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | नियमावलीले तोकेको सिमाभित्र रही उपयुक्त माध्यमबाट मितव्ययी खरिद कार्य अवलम्बन गरी सेवा वा सामान प्राप्ति गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८ | | | <p>उपभोक्ता समितिले सब-कन्ट्र्याक्टरबाट काम गराएको:</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१०) मा उपभोक्ता समितिले आफूले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्दछ । कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन । साथै सोही नियमको उपनियम १३ मा उपभोक्ता समितिले आफूले गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गरेको पाईएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसंग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखि सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्न सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएकोमा गाउँपालिकाले सडक निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धि अधिकांश काम</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बैरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---|------------|--------|-------------|--------------|---|-----------------------------------|--------|---|------------------|--------|---|----------------------|--------|---|----------------------|--------|---|--------------------------|--------|---|---------------------------|--------|---|-------------------------|--------|
| | | | गर्न उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरेकोमा उपभोक्ता समितिले निर्माण ब्यवसायीवाट गराएको पाईयो। आफुले जिम्मा लिएको काम आफै नगरी निर्माण ब्यवसायीवाट गराउने उपभोक्ता समिति तथा निर्माण ब्यवसायीलाई नियमावलीमा भएको ब्यवस्था अक्षरस पालना गराउने तर्फ गाउँपालिकाको विशेष ध्यान जानुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २९ | | | आयोजनाको अभिलेख तथा हस्तान्तरण: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१२) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछी सोको अभिलेख राखी रेखदेख मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाइ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायले निर्माण गरेको आयोजनाको अभिलेख राखी मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी सहित उपभोक्ता समितिलाइ हस्तान्तरण गरेको पाइएन। अतः नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३० | | | सोझै खरिद: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४(१) मा रु.१०लाख देखि २० लाख सम्मको निर्माण कार्य शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमवाट र रु.२० लाख भन्दा वढीको निर्माण कार्य वोलपत्रको माध्यमवाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कार्यालयले प्रतिस्पर्धा वेगर टुक्रा पारी लागत अनुमानको हाराहारीमा खरिद सम्झौता गरी खर्च लेखेको छ। प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी खरिद कार्य गरेर भुक्तानी भएको खरिद प्रक्रिया नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>कामको विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>वडा नं. ६ गगुडा कोलाखान सडक मर्मत</td> <td>१२५९०२</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>सातफरी सडक मर्मत</td> <td>४४९४९६</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>वडा न.५ को सडक मर्मत</td> <td>४४६२५२</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>केदार अखडा सडक मर्मत</td> <td>२६२५९६</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>घाडहाल्ने गराज सडक मर्मत</td> <td>३५८६८२</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>सुन्तली-मिलनचोक सडक मर्मत</td> <td>४४६४७३</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>पोखरी-चालसा सडक निर्माण</td> <td>४५७९२७</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | सि.नं. | कामको विवरण | भुक्तानी रकम | 1 | वडा नं. ६ गगुडा कोलाखान सडक मर्मत | १२५९०२ | 2 | सातफरी सडक मर्मत | ४४९४९६ | 3 | वडा न.५ को सडक मर्मत | ४४६२५२ | 4 | केदार अखडा सडक मर्मत | २६२५९६ | 6 | घाडहाल्ने गराज सडक मर्मत | ३५८६८२ | 7 | सुन्तली-मिलनचोक सडक मर्मत | ४४६४७३ | 8 | पोखरी-चालसा सडक निर्माण | ४५७९२७ |
| सि.नं. | कामको विवरण | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | वडा नं. ६ गगुडा कोलाखान सडक मर्मत | १२५९०२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | सातफरी सडक मर्मत | ४४९४९६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | वडा न.५ को सडक मर्मत | ४४६२५२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | केदार अखडा सडक मर्मत | २६२५९६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | घाडहाल्ने गराज सडक मर्मत | ३५८६८२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | सुन्तली-मिलनचोक सडक मर्मत | ४४६४७३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | पोखरी-चालसा सडक निर्माण | ४५७९२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|------------|----------------------------|--------|----|---|--------|----|---|--------|----|--------------------------|--------|----|----------------------------------|--------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>तिखात्तर तुनागाड सडक मर्मत</td> <td>९८०४७२</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>चवाराचौतारा देखि कानाचौर सम्म सडक मर्मत</td> <td>९८९०००</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>धिकािमन्डौ घलघले अत्तरकाँडा सडक निर्माण</td> <td>५२०३४७</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>सातफरी जोराघाट सडक मर्मत</td> <td>४४३७८२</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>विडारी गाउँ टुण्डागाउँ सडक मर्मत</td> <td>४५४२५१</td> </tr> </table> | 9 | तिखात्तर तुनागाड सडक मर्मत | ९८०४७२ | 10 | चवाराचौतारा देखि कानाचौर सम्म सडक मर्मत | ९८९००० | 11 | धिकािमन्डौ घलघले अत्तरकाँडा सडक निर्माण | ५२०३४७ | 12 | सातफरी जोराघाट सडक मर्मत | ४४३७८२ | 13 | विडारी गाउँ टुण्डागाउँ सडक मर्मत | ४५४२५१ | |
| 9 | तिखात्तर तुनागाड सडक मर्मत | ९८०४७२ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | चवाराचौतारा देखि कानाचौर सम्म सडक मर्मत | ९८९००० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | धिकािमन्डौ घलघले अत्तरकाँडा सडक निर्माण | ५२०३४७ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | सातफरी जोराघाट सडक मर्मत | ४४३७८२ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | विडारी गाउँ टुण्डागाउँ सडक मर्मत | ४५४२५१ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१ | | | <p>पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा सम्पन्न गर्न नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई सम्झौता रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी साधारणतया प्रति दिन सम्झौता रकमको शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले ५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी वि.एस. कन्स्ट्रक्सनसँग रु.९,६८,३१५।४८ (भ्याट बाहेक)मा २०७८ अषाढ मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरि २०७८।२।१९ मा सम्झौता भएकोमा २०७८।९।२१ मा २०७८ पौष मसान्त सम्म म्याद थप भएकोमा पनि सम्झौता बमोजिम उक्त कार्य सम्पन्न भएको पाईएन । साथै तत्पश्चात म्याद थप भएको पनि छैन । तसर्थ सम्झौता अनुसार कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नियमावली तथा सम्झौताको विशेष शर्त बमोजिम साधारणतया प्रति दिन सम्झौता रकमको शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशतले हुने पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति हुने रु.८७,१४८।- असुल गर्नु पर्ने रु.</p> | ८७,१४८ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२ | | | <p>जटिल संरचना निर्माण: सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेशीन औजार उपकरणको आवश्यकता नपर्ने श्रममुलक कार्यको मात्र काम सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले सडक निर्माण, भवन निर्माण सिंचाई संरचना जस्ता जटिल कार्यहरु समेत उपभोक्ता समितीबाट गराउने गरेको देखियो । यसरी दिएका कार्यहरु सवलेटमा निर्माण व्यवसायी लाई दिई निर्माण व्यवसायीको भरपाई विल भरपाईसंग पेश गर्ने, सडक निर्माणको कतिपयमा चेनेज नखुल्ने, डोजरको Log Sheet पेश नहुने प्राविधीकबाट Measurement Book मा Change, Km जस्ता विवरण नखुलाई L.S. मा वील तयार हुने जस्ता अवस्था देखिएका छन । अतः सडक निर्माण कार्यमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन्</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | | | भौ.नं. मिति | सडकको नाम | ठेकेदारको नाम | लम्बाई | कटिङ्ग परिमाण(घ.मी.) | भुक्तानी रकम |
| | | | 94-2079/3/25 | वनकट्टा-डौडा सडक | एम.एच.कष्ट्रक्सन | *+450-H460 | 42060 | 2023923/- |
| | | | 100-2079/3/25 | वनकट्टा-डौडा सडक | एम.एच.कष्ट्रक्सन | नखुल्ने | 5842.93 | 980479 - |
| | | | 20-2079/3/25 | भौडा-जिमेडा सडक | उपभोक्ता समिती/पृथ्वी कष्ट्रक्सन | 0+000-2+900 | 21258.38 | 2239058 |
| | | | २६-2079/3/25 | डाडेमाण्डु-भितानचोक सडक | पि.एस.कष्ट्रक्सन | 0+000-3+510 | 26937 | 2864693/- |
| | | | २७-2079/3/25 | पोखरी सडक | भागेश्वर केदार नि सेवा | नखुल्ने | 9.21.83 | 1180438 |
| | | | उपभोक्ता समितिसंग श्रोत साधन नहुने,जनशक्ती नहुने,प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुने,निर्माणसंग सम्बन्धित साधन जुटाउन नसक्ने अवस्थामा यस्ता जटिल निर्माणका कार्य प्रतिस्पर्धावाट ठेक्कामा दिई कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ। | | | | | |
| ३३ | | | घटि अनुपातिक कट्टि: | | | | | |
| ३३.१ | | | भौ.नं.31, 2078/12/14, लमारी खा.पा. योजना उपभोक्ता समिती सँग ल.ई. 2354729 - स्वीकृत गरी गाउँपालिकाको लगानी 1742499 - तथा उपभोक्ताको श्रमदान रु.600229 - रहने गरी निर्माण सम्झौता भएकोमा उपभोक्ता समितीको रु.1467028 - भुक्तानी स्वीकृत हुदाँ विलवाट श्रमदान वापत रु.505339 - कट्टी गर्नु पर्नेमा श्रमदानको अंश घटी कट्टी भएको देखियो । अनुपातिक भुक्तानीमा घटी कट्टी भएको रकम रु.16126 - असूल हुनु पर्ने रु. | | | | | |
| ३३.२ | | | भौ.नं.35, 2078/2/14, मसानी प्लाष्टिक घर निर्माणको स्वीकृत ल.ई. रु.1116641 - मध्ये पालिकाको लगानी रु.625741 - जनश्रमदान 490900 - मूल्याङ्कन गरी उक्त वीलमा श्रमदान 435820 - मात्र देखिएकोले सो अनुपातमा पालिकाको भुक्तानी रु.444254 - मात्र स्वीकृत हुनु पर्नेमा रु.574716 - भएकोले अनुपातिक बढी भुक्तानी भएको रु.130462 - सम्बन्धीत समितीवाट असूल गरी दाखिला हुनु पर्ने. रु | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|---|------------|-------|---------------|--|--|--|--|
| ३३.३ | | | भौ.नं.३३, २०७८/१२/१४, चरीपाटा सिचाई कुलो निर्माण कार्यको ल.ई.2603863।-स्वीकृत भई पालिकाको लगानी रु.1881548।- तथा श्रमदान रु.753313।-व्यहोर्ने गरी उपभोक्ता समिती सँग सम्झौता भएकोमा उपभोक्ता समितीको विल रु.2097982।-स्वीकृत भएको उक्त विलमा जनश्रमदान रु.28598।- मात्र कट्टी गरेकोले घटी श्रमदानको अनुपातमा समितीलाई बढी भुक्तानी गएको रु.21639।- सम्बन्धीत समितीबाट असूल हुनु पर्ने रु | २१,६२९ | | | | | | |
| ३४ | | | वीलभर्पाई: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने विल भरपाइ संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले गो.भौ.नं.२२०-२०७९।३।१४ वाट केदार अखण्ड प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रको १५ शैयाको हस्पिटल निर्माणको लागी संस्थाको नाममा जग्गा प्राप्त भएको प्रमाण संलग्न नगरी जग्गा खरिद वापत रु. ५,७७,५००।- बजेट खर्च लेखेको पाईयो । उक्त खर्चको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु. | ५७७,५०० | | | | | | |
| ३५ | | | सामाजिक सुरक्षा भत्ता: यस वर्ष सामाजिक सुरक्षातर्फ रु.६,१८,०४,२६५।-बजेट खर्च भएकोमा ग्लोबल आईएमई बैंक वोगटान शाखा मार्फत उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको पाईयो । यस सम्बन्धमा निम्न ब्यहोरा रहेका छन - (क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरी बैंकको सामाजिक सुरक्षा खातामा बाँकी रहन गएको मौज्दात लेखापरीक्षणको क्रममा पेश हुन आएन (ख)MIS System को UERSP मा भएको तथ्याडक अनुसार यस वर्ष बैंकलाई ४ किस्तामा निकास दिएको रु. ६,१८,०४,२६५।-मध्ये रु.३९०,०९६।-फिर्ता हुनुपर्नेमा बैंकवाट रु.२७१,६३७।२२ मात्र फिर्ता भएको पाईयो।बाँकी रकम रु. ११८४५८।७८ फिर्ता दाखिला हुनुपर्ने रु. | ११८,४५८.७८ | | | | | | |
| ३६ | | | पेशकी: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को परिच्छेद ५ मा ब्यवस्था भएवमोजिम एक आर्थिक वर्षमा गएको पेशकी सोही वर्ष फछ्यौट हुन नसकेमा जिम्मेवारी सार्नुपर्ने ब्यवस्था छ। कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार रु. ६३६९४४५।- पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि फस्यौट नभई बाँकी रहेको देखिन्छ । देहायबमोजिम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि फस्यौट नभई बाँकी रहेको म्याद नाघेको पेशकी रु. ६३६९४४५।- नियमानुसार असुल फस्यौट गर्नु पर्ने रु. | ६,३६९,४४५ | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <td>गो.भौ.नं.</td> <td>विवरण</td> <td>पेशकी रकम रु.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | गो.भौ.नं. | विवरण | पेशकी रकम रु. | | | | |
| गो.भौ.नं. | विवरण | पेशकी रकम रु. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | विषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---|--------------|---|--------|--------------|--|--------|--------------|---|---------|--------------|---|---------|---------------|---------------------------------|---------|--|-------|---------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>१३-२०७९।३।२१</td> <td>वल्लेगाडा कान्तोला स्वस्थ ईकाई भवन निर्माण उ.स., वल्लेगाडा कान्तोला स्वस्थ एकाई केन्द्र भवन निर्माण</td> <td>८४०७२६</td> </tr> <tr> <td>७८-२०७९।३।२२</td> <td>श्री कर्कटेश्वर मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण</td> <td>५२११४९</td> </tr> <tr> <td>८४-२०७९।३।२४</td> <td>श्री जोराघाट मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण</td> <td>१९५७९००</td> </tr> <tr> <td>९०-२०७९।३।२४</td> <td>श्री भगवतेश्वर मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण</td> <td>१९९६१४५</td> </tr> <tr> <td>३१०-२०७९।३।२४</td> <td>श्री खत्याडी मा.वि.,भवन निर्माण</td> <td>१०५३५२५</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>६३६९४४५</td> </tr> </table> | १३-२०७९।३।२१ | वल्लेगाडा कान्तोला स्वस्थ ईकाई भवन निर्माण उ.स., वल्लेगाडा कान्तोला स्वस्थ एकाई केन्द्र भवन निर्माण | ८४०७२६ | ७८-२०७९।३।२२ | श्री कर्कटेश्वर मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण | ५२११४९ | ८४-२०७९।३।२४ | श्री जोराघाट मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण | १९५७९०० | ९०-२०७९।३।२४ | श्री भगवतेश्वर मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण | १९९६१४५ | ३१०-२०७९।३।२४ | श्री खत्याडी मा.वि.,भवन निर्माण | १०५३५२५ | | जम्मा | ६३६९४४५ | |
| १३-२०७९।३।२१ | वल्लेगाडा कान्तोला स्वस्थ ईकाई भवन निर्माण उ.स., वल्लेगाडा कान्तोला स्वस्थ एकाई केन्द्र भवन निर्माण | ८४०७२६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७८-२०७९।३।२२ | श्री कर्कटेश्वर मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण | ५२११४९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८४-२०७९।३।२४ | श्री जोराघाट मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण | १९५७९०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९०-२०७९।३।२४ | श्री भगवतेश्वर मा.वि.,विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण | १९९६१४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१०-२०७९।३।२४ | श्री खत्याडी मा.वि.,भवन निर्माण | १०५३५२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ६३६९४४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७ | | | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण:</p> <p>स्थानीय सरकारसञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले यस वर्षको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छैन। तसर्थ, कानूनमा तोकिए बमोजिम आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८ | | | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा:</p> <p>प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक कारोवार, आन्तरिक जाँच एवं आर्थिक कार्य प्रणाली प्रभावकारी र व्यवस्थित गराउन आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन भएको छैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठनको अभावमा आर्थिक कारोवार अव्यवस्थित भई वित्तीय जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, यस नगरपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन गरी आर्थिक कारोवारको यथार्थता एवं वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |